



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลางโทร. ๐๔๕๘๔๐๖๔๐

ที่ สขป๗.๑๓ / ๘๑๓ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลาง

เรียน ผจบ.ขป.๗

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลาง ขอสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562 ดังนี้

1. สถานการณ์ฝน

| ที่ | สถานีวัดน้ำฝน | อำเภอ | สถิติปริมาณฝนสูงสุด (มม.) | ปริมาณน้ำฝน (มม.) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประจำวันที่ 27-2 ก.ย. 2562 | | | | | | | ปริมาณน้ำฝน สะสม 7 วัน (มม.) | สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มค.- ปัจจุบัน (มม.) |
|-----|-------------------|----------|---------------------------|--|------|-------|-------|------|------|------|------------------------------|--|
| | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | |
| 1 | เขื่อนยโสธร | เมือง | 112.5 | 13.2 | 0.0 | 110.0 | 114.7 | 20.9 | 46.5 | 40.3 | 345.6 | 1054.3 |
| 2 | เขื่อนธาตุน้อย | เขื่องใน | 120.6 | 0.0 | 15.0 | 81.0 | 15.0 | 8.0 | 22.0 | 74.0 | 215.0 | 1016.0 |
| 3 | เขื่อนลำเขบายอุบล | เมือง | 77.0 | 0.0 | 33.0 | 59.0 | 14.0 | 22.0 | 23.0 | 27.0 | 178.0 | 934.5 |

2. สถานการณ์น้ำในเขื่อนระบายน้ำ

| ลำดับ | เขื่อน | ระดับเก็บกัก (ม.รทก.) | ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) | เหนือเขื่อน(ม.รทก.) | | ท้ายเขื่อน(ม.รทก.) | | ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) | ระบาย (ลบ.ม./วินาที) | เปิดบาน (เมตร) | ฝน (มม.) |
|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------|----------|
| | | | | วันนี้ | วานนี้ | วันนี้ | วานนี้ | | | | |
| 1 | เขื่อนยโสธร | 125.40 | 125.60 | 126.77 | 126.20 | 126.77 | 126.20 | 273 | 1593.60 | แขวงบาน | 40.3 |
| 2 | เขื่อนธาตุน้อย | 116.00 | 116.20 | 116.38 | 116.02 | 116.38 | 116.02 | 63.22 | 840.83 | แขวงบาน | 74.0 |
| 3 | เขื่อนลำเขบายอุบล | 113.50 | 114.80 | 116.16 | 115.16 | 116.13 | 115.13 | 26.73 | 641.07 | แขวงบาน | 27.0 |

3. สถานการณ์น้ำท่า

| ลำดับ | สถานีวัดน้ำท่า | ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) | ระดับน้ำ(ม.รทก.) | | อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) | | แนวโน้ม |
|-------|----------------|---------------------|------------------|--------|---------------------------|---------|-----------|
| | | | วันนี้ | วานนี้ | สูงสุด | วันนี้ | |
| 1 | E.18 | 131.70 | 131.40 | 131.02 | 977.00 | 935.00 | เพิ่มขึ้น |
| 2 | E.20A | 122.00 | 121.41 | 120.93 | 1,000.00 | 978.15 | เพิ่มขึ้น |
| 3 | M7 | 106.56 | 110.92 | 110.39 | 2,300.00 | 1528.00 | เพิ่มขึ้น |
| 4 | M179 A | 117.40 | 122.00 | 120.60 | 250.00 | 882.00 | สันตลิ่ง |

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ <http://hydro-3.com> และ <http://hydro-4.com>

4. สถานการณ์การเพาะปลูกพืชประจำปี 2562

| ลำดับ | พื้นที่ดำเนินการ | พื้นที่ ชลประทาน | ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง (ไร่) | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------|----------------|--------|----------------|---|------------|---|
| | | | แผนการ เพาะปลูกข้าว นาปี | พื้นที่ทำนา | | | | พื้นที่เสียหาย | | เก็บเกี่ยว | |
| | | | | ปักดำ | หว่าน | รวมปักดำ-หว่าน | % | ไร่ | % | ไร่ | % |
| 1 | สถานีสูบน้ำ P.1 | 23,400 | 23,400 | - | 23,400 | 23,400 | 100.00 | - | - | - | - |
| 2 | สถานีสูบน้ำ P.2 | 35,800 | 31,300 | - | 31,300 | 31,300 | 100.00 | - | - | - | - |
| 3 | สถานีสูบน้ำ P.4 | 13,400 | 8,123 | - | 8,123 | 8,123 | 100.00 | - | - | - | - |
| 4 | สถานีสูบน้ำ P.5 | 25,500 | 25,500 | - | 25,500 | 25,500 | 100.00 | - | - | - | - |
| 5 | สถานีสูบน้ำ P.6/1 | 35,500 | 35,500 | - | 35,500 | 35,500 | 100.00 | - | - | - | - |
| 6 | สถานีสูบน้ำ PR.2 | 11,364 | 11,364 | - | 11,364 | 11,364 | 100.00 | - | - | - | - |
| 7 | สถานีสูบน้ำ PR.3 | 9,480 | 9,480 | - | 9,480 | 9,480 | 100.00 | - | - | - | - |
| 8 | สถานีสูบน้ำ PL.3 | 20,150 | 20,150 | - | 20,150 | 20,150 | 100.00 | - | - | - | - |

5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักประจำปี 2562

- 1) จังหวัดยโสธร อำเภอเมือง บ้านแจ้งน้อยตำบลค้อเหนือ พื้นที่การเกษตร รวม 1,000 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูง 0.40 ม.
- 2) จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม บ้านแก่งโพธิ์ ตำบลค้อทอง พื้นที่การเกษตร รวม 20 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูง 0.30 ม. และ บ้านธาตุน้อย (ห้วยพระบาง) ต.ธาตุน้อย พื้นที่รวม 15 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูง 0.20 ม. และอำเภอม่วงสามสิบ บ้านป่าก่อ ตำบลหนองเหล่า พื้นที่การเกษตร รวม 350 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูง 1.00 ม. และ บ้านลิ้มป้อย ต.นาเลิง พื้นที่การเกษตร รวม 1,500 ไร่

6. การช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

- 1) ดำเนินการซ่อมแซมเสริมกระสอบทรายพนังกั้นน้ำบริเวณบ้านท่าสะอาด หมู่ 8 ตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
- 2) ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์น้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบสถานการณ์น้ำในเขื่อน และให้แจ้งเตือนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งทราบ เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น
- 3) ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เขื่อนธาตุน้อย วันที่ 30 ส.ค.2562(เวลา 19.00 น.) จำนวน 6 เครื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 9.00 ลบ.ม./วินาที หรือ 0.79 ล้าน ลบ.ม./วัน และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี วันที่ 31 ส.ค.2562(เวลา 6.00 น.) จำนวน 6 เครื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 9.00 ลบ.ม./วินาที หรือ 0.79 ล้าน ลบ.ม./วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ)
ผคบ.ซีล่างและเซบายล่าง